

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ  
(ФКР МОСКВЫ)**

Улица Маросейка, д. 11/4, стр. 3, Москва, 101000  
Телефон: (495) 620-28-46, e-mail: fkr@dom.mos.ru  
ОКПО 42002071, ОГРН 1157700003230, ИНН/КПП 7701090559/770101001

01.04.2016 № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе муниципального  
округа Лефортово

П.Д. Филиппову

**Уважаемый Павел Дмитриевич!**

ТУ ЮВАО ФКР Москвы на Ваш № 159-16 от 30.03.2016г. по вопросу «О ходе проведения капитального ремонта в МКД на территории района Лефортово» сообщает, что в рамках краткосрочного плана капитального ремонта МКД 2015-2017г. в 2015году начаты работы по двум адресам:

1. **Лефортовский вал, д.24** порядная организация ООО «СК «Статус», договор № 21-000062-15 от 02.10.2015г. Согласно графика производства работ начало с 11.10.2015г. по 30.06.2016г.

**В 2015году по данному адресу были выполнены работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали),
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали),
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы).

**В настоящее время ведутся работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали).

**В рамках вышеуказанного договора будут выполняться работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки),
- ремонт фасада,

-ремонт крыши.

**Виды работ, предусмотренные более поздним сроком выполнения, перенесены в краткосрочную программу 2015-2016гг.:**

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения,
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников.

**2.Сторожевая ул., д.24** порядная организация ООО «Горизонт», договор № 21-000041-15 от 29.09.2015г. Согласно графика производства работ начало с 11.10.2015г. по 30.06.2016г.

**В 2015году по данному адресу были выполнены работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали),
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали).

**В настоящее время ведутся работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки).

**В рамках вышеуказанного договора будут выполняться работы:**

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали).

**Виды работ, предусмотренные более поздним сроком выполнения, перенесены в краткосрочную программу 2015-2016гг.:**

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения,
- ремонт внутридомовых инженерных сетей газоснабжения,
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
- ремонт фасада,
- ремонт крыши,
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников.

**В план работ по проведению капитального многоквартирных домов на 2016 год приблизительное начало работ май месяц включены следующие адреса по району Лефортово:**

1. Душинская ул., д.6,
2. Красноказарменная ул., д.3,
3. Красноказарменная ул., д.9,
4. 1-й Краснокурсантский пр., д.3/5, к.14,
5. Лапина ул., д.3,
6. Энергетическая ул., д.20,
7. Энергетическая ул., д.8, к.1,
8. Энергетическая ул., д.26.

**Начальник ТУ ЮВАО  
ФКР Москвы**



**С.В. Атанян**

Исп. Купцова В.В.  
8-495-379-68-84